



NotulenOAR, Teams meeting

Teams meeting, 15-12-2020.

Agenda akkoord

1a. Voorstellen Ventolines

XX stelt zichzelf voor als engineer voor hetgeen niet met turbines heeft te maken. Dit is o.a. civieltechnische werk, contractering, vergunningverlening en bouwbegeleiding.

XX van Ventolines is de sitemanager / omgevingsmanager: d.w.z. controle en begeleiding op het werk. XX is ook aanspreekpunt voor omgeving.

1b. Afwijzing verzoek intrekking PIP

Toelichting provincie Fryslan: Verzoek tot intrekking PIP ingekomen van HFM. Aanleiding uitspraak Hof van Justitie inzake zaak België. Via deze casus wil HFM naar Raad van State om Activiteitenbesluit aan te vechten.

Provinciale Staten moet hierover volgende week besluit nemen. Verwachting is afwijzing. Dan bezwaarprocedure en vervolgens Raad van State.

Overigens, dit speelt op meerdere plaatsen in NL.

2. Verslag vorige bijeenkomst

Geen opmerkingen en daarmee ongewijzigd vastgesteld.

3. Stavaza Nij Hiddum-Houw

Aannemers en turbineleverancier is bekend: Enercon, 4,65 MW, rotor 136 meter, mast 109 meter, tiphoogte 177 meter, brongeluid is 106,2 dBa. Enercon gaat zowel turbine als fundatie bouwen.

Aannemer is Jansma/Westra uit Friesland. Deze zijn inmiddels al actief in het veld.

3b. Toelichting XX / XX over start bouw

Presentatie als bijlage aangehecht:

- *XX als eerste aanspreekpunt voor omgeving*
- *Toelichting specialisaties die ook betrokken zijn bij dit project*
- *Planning toegelicht*
- *Eerste werkzaamheden vandaag gestart. Volgorde turbines noordelijk van A7 eerst, dan naar zuid. Werkzaamheden nodig om bulten grond aan te brengen om kraanopstelplaatsen te 'zetten'.*
- *Plusminus april/mei verder met aanleg kabels en paden. Hiervoor wat grondwerk met demping, slootwerk en dammen.*
- *Drie turbines Brouwer zijn verwijderd. De overige 7 van VF worden voor 1 april gedemonteerd.*
- *Bij turbine 1 en turbine 6 komt trafo-hokje, waar de interne parkbekabeling samenkomt en overgaat in de Liander-kabel.*
- *Liander is zelf verantwoordelijk voor de aanleg van de kabel naar Herbayum. Duurt ongeveer tot november 2021.*





- Enercon begint fundaties te maken vanaf zomer 2021.
- In oktober 2021 wordt begonnen met opbouw turbines. Vanaf maart 2022 begint het 'hijswerk' van de turbines.
- Daarna nog afwerken van het terrein.

Zorg voor omgeving:

- Onderzoek naar trillingen als gevolg van heiwerk. Maar ook als gevolg van bouwverkeer. Trilling als gevolg van heiwerk is minimaal, invloedssfeer 150 meter. Bouwverkeer idem.
- Niettemin worden voor woningen/gebouwen in deze invloedssfeer een nulmeting uitgevoerd. Dit wordt tweemaal herhaald.
- Dit is aangekondigd middels een brief naar de betreffende woningen.
- Ook brief naar bredere omgeving gegaan over start bouw
- Informatiebijeenkomst aangekondigd voor in januari. Vorm is ivm corona nog onzeker.
- Nieuwsbrieven blijven gewoon bestaan. Hierin wordt ook over de bouw gecommuniceerd.

Transportroutes:

- Kaartje in presentatie
- Onderscheid normaal bouwverkeer en bijzonder transport.
- Bijzondere aandacht voor schoonhouden, passeerstroken van rijplaten en parkeerplaatsen van rijplaten.
- Tijdelijke afrit vanaf N31 nodig t.b.v. exceptioneel transport.
- Randen van projectgebied worden afgebakend met borden "verboden bouwverkeer".
- Afspraak is dat er beslist niet door de kernen Wons en Cornwerd wordt gereden.

Vragen:

- Afbraak solitaire molens is verantwoordelijk eigen eigenaar.
- Moet er rekening gehouden worden met (langdurige) wegafsluitingen? Nee, dit is nodig bij aansluiten parkweg. Bij voldoende breedte bypass met rijplaten. Anders met verkeersregelaar.
- Er is 4 december een brief verstuurd. Blijkt niet bij iedereen ontvangen te zijn.
- Presentatie wordt nagezonden.
- Wordt het beton of staal? Oftewel slank of breed? Het wordt een stalen mast en is relatief recht en slank.

3c Netaansluiting

Liander is bezig met selectie aannemer. Begin 2021 is aannemer bekend en dan begint die in voorjaar 2021 met werkzaamheden. Doel is dat de kabel in november 2021 gereed is. Op de wijze hoe zij hun communicatie doen is navraag gedaan, maar is antwoord nog verschuldigd.





4a Burenregeling

Deze kan in de komende tijd weer even opgefrist worden. XX checkt even welke acties hieromtrent gedaan moeten worden. Nog wel even een check adressen nodig en een communicatie(plan) hierover opzetten. En wat wordt de planning.

4b Participatie

Voorstel Noordenwind aan werkgroep financiële deelneming. Voorzitter Werkgroep XX licht nader toe. Hoop is dat brief namens OAR z.s.m. uit gaat naar provincie. Hierover is alreeds een gesprek geweest tussen Noordenwind, XX en provincie.

Provincie hecht er belang aan dat werk doorgaat en zal een deel van de rekening (meerwerk) voor zich nemen.

Actie: brief ondertekenen en aan provincie versturen.

4c Planschade

Selectie geweest van bureaus. Uiteindelijk gekozen voor Antea Groep. Er wordt een toelichting van XX, werkzaam bij Antea Groep, gegeven. Hij licht toe dat er stappenplan is bestaande uit 7 stappen. Stapsgewijs toegelicht:

- *Uitnodigingsbrief t.b.v. introductie en (digitaal) inloopmoment t.b.v. de directe omgeving. Vooraf op de hoogte stellen wat uitkomst is.*
- *Opstellen planschaderapport: schade groter dan 1% dan volgt aanbod. Of schade lager dan 1%, dan geen aanbod, maar wel uitleg wat dat betekent.*
- *Toelichting en doorneming met bewoners/omwonenden eventuele overeenkomst. Mensen kunnen aanbod natuurlijk weigeren, dan loopt het proces via de 'normale weg'.*

Vraag is of OAR-leden mee mogen kijken bij (digitale) inloopbijeenkomst. Antwoord: dit is mogelijk.

In de deze week uit te geven nieuwsbrief krijgt dit onderwerp ook aandacht.

Vraag: is al bekend voor welke woningen dit geldt? Antwoord: dat moet de studie uitwijzen.

Voorstel is wel brief breder te trekken om er zeker van te zijn dat we iedereen hebben aangehaakt.

4d Geluid

Turbine is bekend. We zullen geluidberekeningen inzichtelijk maken t.b.v. de overheid.

Proces opstarten m.b.t. hoe we mitigatie 'anders' kunnen oppakken om overlast te verminderen waar mogelijk.

4e gezondheidsmonitor

Er wordt een klankbordgroep in het leven geroepen: omwonenden, GGD, gemeente en eventueel RIVM. Klankbordgroep adviseert gevraagd en ongevraagd. Aan omwonenden wordt gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de monitor. Vervolgens kan gestart worden. De eerste meting is dan gelijk de nulsituatie.

Verwezen wordt naar AA Hunze: er is contact geweest.

Vraag: wie wordt als omwonende gezien? En wie wordt uitgenodigd voor kbg? Antwoord: vooralsnog 2 km aangehouden; exacte gebied zal studie moeten uitwijzen.





4f Verlichting

Gedeputeerde (zie punt 5) ziet hier goede kansen toe. Initiatiefnemer geeft aan dat er nogal wat zaken verder uitgezocht moeten worden, waaronder de integratie met turbines. XX geeft aan dat hij graag meekijkt hiermee en heeft hiervoor ook een specialist.

5 Terugkoppeling bezoek gedeputeerde aan Cornwerd

Circa 7-10 deelnemers.

Onder andere gesprek geweest tussen gedeputeerde en gemeente over kleine windmolens. Zone rondom NHH mogen geen kleine windmolens. Tot hoever reikt die zone? Dit wordt uitgezocht: *actie: provincie/gemeente.*

Gesproken over start bouw

Gesproken over verlichting: gedeputeerde heeft aangegeven dat radardetectie goede kans van slagen heeft. Het is juridisch mogelijk – volgens gedeputeerde – om radar nu te installeren. Nadere toelichting is dat het niet onmogelijk is in richtlijn ILT. Echter, ILT is nog zeker niet “enthousiast”.

Gedeputeerde heeft aanbod gedaan voor persoonlijk gesprek over zorgen in het kader van gezondheid.

6 Rondvraag + volgende bijeenkomst

Volgende bijeenkomst gepland op 11 maart.

Rondvraag:

-